สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0321/200170/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10760000525573 [3-59-5/57พบ] ลำดับที่ 59

สถานที่ตั้ง 118 118/1 หมู่ 1 ถนน - ตำบล หนองชุมพล อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี 76140

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กแท่ง (Billet)

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายดนัย อินทรีย์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

ตามคำร้องขอของ รัฐพงศ์ พูนเพ็ชร สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 29 กรกฎาคม 2568 ถึง 4 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680729-00154

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) *	13	Isokinetic, Gravimetric
อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) **	69,343	S-Type Pitot Tube

หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
- * รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด
- ** รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
- รหัสปฏิบัติการ : 22-25680729-00154 ตรวจวัดปล่องระบายอากาศออกนอกโรงงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.2 เมตร ของเตาหลอมเหล็ก ใช้ไฟฟ้าในการให้ความร้อน ผ่านระบบบำบัดอากาศแบบ Bag Filter ใช้ในกระบวนการหลอมเหล็ก ตรวจวัดวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 23.00 น. ถึง 23.45 น.

ทบทวนโดย

นายรักษพร ปานรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

6 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

6 สิงหาคม 2568

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก
123 หมู่ 4 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
โทร. 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร -

Signed by DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS
Date: 2025-08-06T13:56:20.970+07:00
Reason: รับรองและผ่านการพิจารณาแล้ว
e7cf2a90

สิ้นสุดการรายงานผล